

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

☐ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be

☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be

☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be

☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be

☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be

☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be

☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be

☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

☒ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRES INSTALLATIE de de Leerschmidt 58
3870 Ingem

EIGENAAR: Verwuyne - Verkeleend

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: Verbeke Freddy

Adres: Barenskwaad 102 8850 Ardore

INSTALLATEUR: idem

Adres: idem

BTW of R: BE 0858.895.793

EAN: DWS

Teller nr. _____

Index : _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 11/03/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 2 x 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A1300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: 15 Ohm; RI tot 20,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie aardelektrode Situatie schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

Inbreuken: Geen

Locatie: Diverse definitieve Verlichting op de plaatsen

**PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK**

gezien op _____

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: _____

handtekening: _____

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éénendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/03/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☒ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

0243
[Handtekening]



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,

ivo.